



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DALACOSTA, N. S. DOS NAVEGANTE:
-------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADELINO DAL	232.323,31	% Período:	23,72%	69,00%	7,28%									
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	979,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1.525,80	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
				25,00%	25,00%	50,00%									
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TEI	14.825,14	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	DRENAGEM	59.462,87	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	REATERROS	18.387,13	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.6.	BASE E SUB-BASE	31.366,46	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	74.766,50	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.	MEIO FIO	29.712,62	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO	1.296,84	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total: R\$ 232.323,31															
				%:	23,72%	69,00%	7,28%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	55.111,54	160.295,72	16.916,05								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	55.111,54	160.295,72	16.916,05								
				%:	23,72%	92,72%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	55.111,54	215.407,26	232.323,31								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	55.111,54	215.407,26	232.323,31								

OURO/SC

Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

ART/RRT: 7529036-0