



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Recurso Próprio

Grau de
#PUB

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

Apelido Empreendimento
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	RUA PRESIDENTE KENNEDY - PARTE 3	132.596,74	% Período:	21,00%	44,64%	34,36%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.563,09	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM	35.963,59	% Período:	50,00%	50,00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	75.819,46	% Período:		50,00%	50,00%								
1.4.	MEIO FIO	13.195,00	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZON	1.055,60	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 132.596,74				%:	21,00%	44,64%	34,36%							
				Período:										
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	27.843,64	59.190,27	45.562,83							
				Acumulado:	%:	21,00%	65,64%	100,00%						
				Repasse:										
				Contrapartida:										
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	27.843,64	87.033,91	132.596,74							

OURO/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA: 105.295-8
ART:



CRONOGRAMA FÍSICO

Recurso Próprio

Sigilo

LÍCITA

PROponente Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	RUA PRESIDENTE KENNEDY - PARTE 3	132.596,74	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.563,09	% Período:	
1.2.	DRENAGEM	35.963,59	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	75.819,46	% Período:	
1.4.	MEIO FIO	13.195,00	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZON	1.055,60	% Período:	
Total: R\$ 132.596,74			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

OURO/SC

Local

segunda-feira, 11 de março de 2019

Data