



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Recurso Próprio

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Ouro/SC

APELIDO EMPREENDIMENTO
Garagem de Máquinas de Ouro/SC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
1.	GARAGEM DE MÁQUINAS	165.567,75	% Período:	39,10%	36,17%	24,73%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO	4.839,10	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADA	119.781,93	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA	40.946,72	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 165.567,75				%:	39,10%	36,17%	24,73%								
				Repasso:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Contrapartida:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	64.730,07	59.890,96	40.946,72								
				%:	39,10%	75,27%	100,00%								
				Repasso:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Contrapartida:	#REF!	#REF!	#REF!								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	64.730,07	124.621,03	165.567,75								

Ouro/SC

Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA: 105295-8

ART: