



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro/SC	APelido EMPREENDIMENTO Muro Cemitério de Ouro	DESCRIÇÃO DO LOTE Muro Cemitério de Ouro
-------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	MURO CEMITÉRIO	156.606,76	% Período:	09/20 50,49%	10/20 49,51%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	907,50	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA	56.591,79	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.	ALVENARIA, EMASSAMENTO E ALAMBRAÇ	47.217,02	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM	50.539,55	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	1.350,90	% Período:	25,00%	75,00%										
Total: R\$ 156.606,76				%:	50,49%	49,51%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	79.066,75	77.540,01									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	79.066,75	77.540,01									
				%:	50,49%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	79.066,75	156.606,76									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	79.066,75	156.606,76									

Ouro/SC
Local
quinta-feira, 30 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: André Brito Dotti
CREA/CAU: 162.237-5
ART/RRT: 7.456.535-5