



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Ouro/SC	APELIDO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO DA GARAGEM DE MÁQUINAS	DESCRIÇÃO DO LOTE GARAGEM DE MÁQUINAS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	FECHAMENTO GARAGEM DE MÁQUINAS	298.436,46	% Período:	19,34%	23,50%	30,00%	27,16%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	752,20	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA	36.611,37	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA	61.155,35	% Período:		60,00%	20,00%	20,00%								
1.4.	FORRO	3.828,95	% Período:				100,00%								
1.5.	ESQUADRIAS	20.845,04	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	22.800,52	% Período:		60,00%	40,00%									
1.7.	APARELHOS SANITÁRIOS	7.122,12	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.251,45	% Período:		40,00%	20,00%	40,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.071,47	% Período:	25,00%	40,00%	20,00%	15,00%								
1.10.	PLUVIAIS	32.147,95	% Período:	50,00%	25,00%		25,00%								
1.11.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	1.733,09	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	CERCAMENTO	81.211,95	% Período:			50,00%	50,00%								
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	905,00	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 298.436,46				%:	19,34%	23,50%	30,00%	27,16%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	57.705,41	70.139,68	89.533,42	81.057,95							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	57.705,41	70.139,68	89.533,42	81.057,95							
				%:	19,34%	42,84%	72,84%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	57.705,41	127.845,09	217.378,51	298.436,46							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	57.705,41	127.845,09	217.378,51	298.436,46							

Ouro/SC

Local

quinta-feira, 23 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: André Brito Dotti

CREA/CAU: 162.237-5

ART/RRT: 7.438.364-2