TERMO ADITIVO Nº 01/2025

Processo nº 091/2025

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE OURO E A EMPRESA CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE SANTA LUCIA, CONTEMPLANDO CABECEIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

O **MUNICÍPIO DE OURO/SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 82.777.228/0001-57, com sede na Rua Governador Jorge Lacerda, 1209, centro, neste ato representado pelo Sr. Denio Cesar Viganó, Secretário Municipal de Transportes, doravante denominado CONTRATANTE, e **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 3*.5*4.*1*/0001-*2, com endereço em Rua Américo Saraiva, nº 226, Bairro São Vicente, Herval D' Oeste/SC, CEP: 89.610-000, neste ato representada pelo Sr. Jean Francisco Vargas, inscrito no CPF nº 0*1.*0*.**9-*7, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 091/2025, Pregão Presencial nº 051/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prazo de vigência contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 056/2025 por mais 1 mês, a partir de 22/01/2026 até 21/02/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.2. Diante da Solicitação da empresa contratada, os motivos que vem a embasar e justificar o aditamento do prazo contratual são:

- O atraso para a montagem do Kit de transposição, responsabilidade da empresa PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA, vinculada ao contrato nº 057/2025, PL nº 091/2025, após a conclusão das cabeceiras pela empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA.
- Tal atraso se justifica pelas condições climáticas das semanas após a conclusão das cabeceiras, pelo tempo a ser regularizado os aterros e demais solicitações de ajustes de terraplenagem, por parte da municipalidade, conforme solicitações da empresa em visita técnica realizada no local, bem como pela necessidade de manutenção dos caminhões da empresa responsável pela montagem do Kit de transposição, os quais voltaram a ficar disponíveis na semana do dia 08 de dezembro.
- Após a montagem do Kit de transposição a empresa responsável pela execução das cabeceiras deverá voltar ao local para realizar o complemento da altura das alas, para isso, o kit deve estar instalado;
- Por fim, o aditivo contratual de prazo vem a garantir que todos os trâmites necessários para finalização do contrato, como aditivo de valores em andamento e demais trâmites para finalização e recebimento final da obra sejam feitos dentro do prazo de vigência do contrato.

Sendo assim, será concedido prazo contratual de mais 30 dias até a data de 21/02/2026.
Sem mais a declarar

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/12/2025 14:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21be5b6295796

2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO

3.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

Ouro/SC, 29 de dezembro de 2025

Assinado eletronicamente por:
DENIO CESAR VIGANO:***564599**
***.564.599-**
29/12/2025 15:19:19

MUNICÍPIO DE OURO
Secretário Municipal de Transporte
Denio Cesar Viganó
Contratante

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991

Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=40048099000116, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTD
Jean Francisco Vargas
Contratada

Testemunhas

Assinado eletronicamente por:
JOAO VITOR HOFFMANN:***553599**
***.553.599-**
29/12/2025 14:16:08

João Vitor Hoffmann
CPF nº 1*4.*5*.**9-*0

Assinado eletronicamente por:
LILIANE ANGELICA DE LIMA TODESCHINI:***193759**
***.193.759-**
29/12/2025 14:17:01

Liliane A. de Lima Todeschini
CPF n° 1*2.*9*.**9-*5

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/12/2025 14:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21be5b6295796